

## B.2. CUADRO DE EJECUCIÓN Y CIERRE ORIGINAL:

Complete el siguiente cuadro de ejecución del programa atendiendo a los datos presentados en el último informe anual de ejecución y/o informe de cierre:

ACTUACIÓN	TOTAL INVERSION	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	ACUMULADO 2004-2009
<i>1. Entorno productivo</i>								
<i>2. Infraestructuras básicas locales</i>	<b>2.913.969 €</b>	<b>43.583,32 €</b>	<b>471.937,62 €</b>	<b>740.360,32 €</b>	<b>817.636,76 €</b>	<b>383.058,43 €</b>	<b>583.701,20 €</b>	<b>3.040.277,65 €</b>
<b>2.5.1. Urbanización barrios obreros</b>	2.913.969 €	43.583,32 €	471.937,62 €	740.360,32 €	817.636,76 €	383.058,43 €	583.701,20 €	
<i>3. Integración social y servicios locales</i>								
<i>4. Asistencia Técnica</i>	<b>36.000 €</b>	<b>8.700 €</b>		<b>3.459,12 €</b>	<b>3.027,60 €</b>	<b>875,80 €</b>	<b>3.464,30 €</b>	<b>19.526,82 €</b>
<b>4.1. Asistencia Técnica</b>	36.000 €	8.700 €		3.459,12 €	3.027,60 €	875,80 €	3.464,30 €	
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>2.949.969 €</b>	<b>52.283,32 €</b>	<b>471.937 €</b>	<b>743.819,44 €</b>	<b>820.664,36 €</b>	<b>383.934,23 €</b>	<b>587.165,50 €</b>	<b>3.059.804,47 €</b>
<b>TOTAL SUBVENCIÓN CONCEDIDA</b>	<b>1.474.984 €</b>	<b>13.532,00 €</b>	<b>235.968,81 €</b>	<b>371.909,72 €</b>	<b>410.332,18 €</b>	<b>191.967,11 €</b>	<b>251.274,18 €</b>	<b>1.474.984 €</b>